

沁水县发展和改革委员会文件

沁发改发〔2023〕54号

沁水县发展和改革委员会 关于1-9月份全县重点工程项目 推进情况的通报

各重点工程项目责任单位，县直相关部门：

今年以来，我县认真贯彻落实县委、县政府《关于建立重大项目推进机制的通知》要求，狠抓项目建设，重点工程保持了良好发展态势。现将1-9月份全县重点工程项目进展情况通报如下：

一、基本情况

2023年，全县省市县重点工程项目共32个，总投资575.27亿元，当年计划投资45.04亿元。具体为：

(一) **建设项目 30 个**，总投资 448.94 亿元，当年计划投资 45.04 亿元。其中：**省级 8 个**，总投资 363.28 亿元，当年计划投资 19 亿元；**市级 6 个**，总投资 36.28 亿元，当年计划投资 6.5 亿元；**县级 16 个**，总投资 49.38 亿元，当年计划投资 19.54 亿元。

(二) **省级前期项目 2 个**，总投资 126.33 亿元。

二、进展情况

(一) 建设项目进展情况

(1) **开复工情况**：1-9 月份，30 个建设项目已开复工 29 个，开复工率 96.7%，其中：20 个续建项目全部复工，复工率 100%；10 个新建项目中已开工 9 个，开工率 90%。

(2) **投资完成情况**：1-9 月份，30 个建设项目完成投资 51.97 亿元，投资完成率 115.4%。其中：**省级 8 个**，完成投资 24.79 亿元，投资完成率 130.5%；**市级 6 个**，完成投资 12.65 亿元，投资完成率 194.6%；**县级 16 个**，完成投资 14.53 亿元，投资完成率 74.4%。

(二) 前期项目进展情况

省级前期项目 2 个，其中：沁水抽水蓄能电站项目，正在开展前期可研钻探工作，累计完成钻孔 4967.75 米，完成勘探平硐掘进 1280.3 米。省道 366 老马岭至杨河桥改建工程，完成土地预审、可行性研究报告批复，正在编制勘察设计招标文件。

三、下一步措施

(一) **紧盯目标，加速项目推进**。四季度是定全年、保全

局的收官季,要紧盯年度目标任务,加力加速推进重点项目建设,以旬保月,以月保季,奋战四季度,确保完成全年投资目标任务。

（二）强化调度，精准服务项目。要强化项目协调服务力度,对进展滞后和存在问题的项目,主动服务,帮助其解决实际困难,加快建设进度,把落下的进度补回来。

（三）强化谋划，做实项目盘子。要聚焦国家战略机遇,吃透把准政策导向,做深做实明年项目谋划储备工作,确保项目数量、质量、体量“三量”齐增。

附件：2023年1-9月份全县省市县重点工程项目进展情况表



（此件公开发布）

沁水县2023年1-9月份全县省市县重点工程项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-9月份投资完成额	投资完成率	1-9月份进展情况
合计32个						5752679	450368		519744	115.4%	
一、建设项目30个						4489414	450368		519744	115.4%	
(一) 省级建设8个						3632802	190000		247948	130.5%	
1	马必区块南区煤层气资源开发项目	龙港镇郑庄镇	亚美大陆煤层气有限公司	能源局	续建	464000	30000	是	76000	253.3%	完成钻井104口。
2	潘庄区块煤层气资源开发项目	嘉峰镇	美中能源有限公司	能源局	续建	480000	10000	是	10850	108.5%	完成钻井64口。
3	京津冀LNG调峰储备中心项目	端氏镇	山西聚力民生天然气储备有限公司	能投公司	续建	221600	30000	是	26600	88.7%	完成B储罐气顶升工作，液化装置及公用工程区域所有桩基施工及检测，综合楼、变配电室封顶施工。正在进行储罐B穹顶混凝土施工、储罐A拱顶梁瓜皮板施工、场内主要道路、地埋管和东西侧护坡施工。
4	郑庄矿井及洗煤厂项目	郑庄镇	沁水县鑫海能源有限责任公司	能源局	续建	830602	30000	是	45938	153.1%	矿建工程：完成井巷进尺2142.9米； 土建工程：完成联合建筑楼、综合培训楼、生活水处理站施工，正在对调度指挥中心楼装饰装修及其他基础设施施工； 安装工程：副井井筒装备安装完毕，正在进行缠绳挂罐。
5	东大矿井及选煤厂项目	郑庄镇	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	能源局	续建	624600	30000	是	37180	123.9%	矿建工程：累计完成井巷进尺3748米； 土建工程：完成主井井口房主体框架结构施工、食堂室外台阶施工和污水处理站综合车间屋面施工；完成工业场地综合管网管沟施工70%，电缆和管道安40%，正在进行单身宿舍楼室内装饰装修； 机电安装：完成主井提升机房部分设备安装。
6	里必煤矿及选煤厂项目	龙港镇	中煤华晋集团晋城能源有限公司	能源局	续建	608700	50000	是	43305	86.6%	矿建工程：完成井巷进尺4118.935米； 土建工程：正在进行办公楼、食堂、宿舍围护墙体砌筑、内外墙抹灰。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-9月份投资完成额	投资完成率	1-9月份进展情况
7	60万方煤层气液化项目	嘉峰镇潘庄村	山西伟联煤层气有限公司	嘉峰镇	续建	42000	5000	是	8075	161.5%	完成综合办公楼建设；变电所完成浇筑，正在进行围墙建设；中控楼正在进行土方回填、墙体混凝土浇筑；联合厂房正在进行内架支护、地下管网施工、管廊基础垫层浇筑；压缩机厂房：正在进行钢构防火涂料喷涂。
8	东大郑庄里必铁路专用线建设项目	龙港镇郑庄镇	晋能控股装备制造集团有限公司铁路运输分公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司	发改局	新建	361300	5000	否			取得建设项目用地预审与选址意见书、核准批复，完成初步设计初稿编制，完成项目接轨站技术方案初稿，组织相关专家进行技术论证，并根据专家论证意见修订完善方案，正在编制项目建设前期所要求的环评、水保、防洪和项目征地所需的压矿、林地报告，并与国铁太原局就站改措施进行积极协商。
(二) 市级建设6个						362822	65000		126512	194.6%	
1	国能200兆瓦光伏发电项目	龙港镇	国能沁水新能源有限公司	能源局	续建	100425	10000	是	20200	202.0%	升压站：完成首批光伏子阵并网和综合楼内装修，围墙，护坡和综合水泵房施工； 集电线路：首条集电线路17基塔已投运； 光伏区：完成浇筑16兆瓦，支架安装5.5兆瓦，光伏组件安装4.7兆瓦； 送出线路：送出线路共24基塔正式投运。
2	国电投100兆瓦地面集中光伏发电项目	十里乡	国家电投（山西沁水）新能源发电有限责任公司	能源局	续建	50000	10000	是	25712	257.1%	升压站：除储能正在施工，建筑、安装及调试工程全部完成； 集电线路：共40基，基础完成35基，组塔完成33基，架线完成31基，剩余部分正在施工； 光伏场区：完成桩基打孔132兆瓦，桩基浇筑131兆瓦，支架组装123兆瓦，组件安装128兆瓦； 送出线路工程：全部完成，并通过国网验收。
3	粤电100兆瓦平价光伏项目	十里乡	沁水粤电能源有限公司	能源局	续建	45000	10000	是	22100	221.0%	升压站：基本具备带电条件； 送出线路：已完工； 光伏场区：组件安装完成106兆瓦。
4	沁水大医院建设项目	龙港镇	住建局	住建局	续建	60534	5000	是	10500	210.0%	完成综合楼室合同内精装修76%，室外场区工程65%，机电工程87%。
5	沁水煤层气田郑庄区块北部郑试59井区开发项目	郑庄镇	中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	能源局	新建	63863	10000	是	6500	65.0%	完成钻井10口，压裂3口。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-9月份投资完成额	投资完成率	1-9月份进展情况
6	杰诚100兆瓦光伏发电项目	柿庄镇	沁水县杰诚新能源有限公司	能源局	新建	43000	20000	是	41500	207.5%	升压站：进入调试阶段； 光伏区：组件安装41兆瓦，电气安装30兆瓦； 集电线路：组塔完成19基。
(三) 县级建设16个						493790	195368		145284	74.4%	
1	沁水党校迁建工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	25001	10000	是	7275	72.8%	完成教学楼、食堂、宿舍A、宿舍C二次结构施工；完成图书馆一层、食堂教学楼精装修二次配管、报告厅二层主体施工，正在进行宿舍B二次结构施工。
2	沁水东连接线交通枢纽工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	64475	30000	是	22290	74.3%	完成桥梁桩基施工；完成桥墩82%，土方工程40%，防洪渠31%，挡墙80%，地道74%，钢箱梁安装44%，现浇梁20%。
3	南山道路二期工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	17015	7600	是	5585	73.5%	完成南山主线路基土石方，边坡挡土墙施工，杏河桥、梅河桥已达到铺设沥青条件；完成南山主线水稳底基层、路缘石、边沟施工，正在进行沥青基层施工。
4	玉皇山外环路工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	27315	12400	是	9008	72.6%	完成主线路基土石，防护排水施工；桃园隧道已贯通，完成隧道地面混凝土铺装，桃园桥桥面铺装及护栏浇筑施工；完成支线1路基土石方70%，挡墙50%；完成支线2边沟和水稳层铺设。
5	城市综合服务中心项目	龙港镇	住建局	住建局	新建	20976	10000	是	7550	75.5%	完成主体结构70%，钢结构80%。
6	固县220KV变电站输变电工程	固县乡固县村	国网晋城供电公司	国网晋城供电公司	新建	25094	8000	是	9006	112.6%	变电站：完成消防池、变压器、110KV及35KV区配电室基础浇筑和土建工程，完成工程量的30%； 线路：完成68基杆塔基础的浇筑，正在开挖1杆塔基础，完成工程量的40%。
7	煤层气产业综合实训基地建设项目	嘉峰镇	能投公司	能投公司	续建	53000	9000	是	6750	75.0%	综合实训楼：完成主体结构，屋面防水卷材施工，正在进行地下室砌体、地下室给排水和卫生间给排水施工。 科创楼：完成二次结构、屋面工程、墙地砖铺贴、空调管道系统、通风管道系统施工，整体装修进度达到95%。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-9月份投资完成额	投资完成率	1-9月份进展情况
8	大唐100兆瓦光伏发电项目	端氏镇	大唐山西发电有限公司	能源局	续建	45000	15000	是	12000	80.0%	升压站：完成30兆瓦并网发电； 光伏区：地块容量已落实90兆瓦，组件安装完成50兆瓦； 集电线路：已完成。
9	金风天翼120兆瓦光伏发电项目	十里乡沙庄村	山西宸宇新能源有限公司	能源局	新建	54000	20000	是	16200	81.0%	升压站：完成综合楼主体和配电楼施工，完成主变、GIS、SVG设备安装； 送出线路：共36基，开挖36基，浇筑16基； 光伏区：清表80兆瓦，支架安装10兆瓦。
10	双创基地建设项目	端氏镇苏庄村	沁水县融煜经济开发有限公司	开发区	新建	35000	10000	是	10000	100.0%	完成数据中心四层主体结构和孵化厂房二层主体结构，正在进行煤层气服务中心主楼主体结构施工。
11	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程	端氏镇嘉峰镇	交通运输局	交通运输局	新建	19213	10000	是	8600	86.0%	正在进行征地拆迁工作，桥梁桩基和挡墙基础施工。
12	太行板块旅游公路吕村至四十亩段工程	郑庄镇	交通运输局	交通运输局	续建	16725	4725	是	3800	80.4%	完成路基土石方、桥梁、涵洞及防护等工程；完成路面底基层铺装施工。
13	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目	郑庄镇 端氏镇 嘉峰镇	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目部	水务局	续建	26441	10000	是	5850	58.5%	武安节点：已完工； 树理节点：完成工程建设任务的90%； 窦庄节点：完成场地清表、土方开挖回填、停车场结构层施工； 郑庄节点：完成水毁段挡墙修复工程及挡墙顶部75%石质栏杆安装；完成水闸基础浇筑、郑庄桥人行桥梁预制和下部结构，正在浇筑郑庄人行桥梁延伸段挡墙基础及墙身。
14	新城小学建设项目	龙港镇	教育局	教育局	新建	9492	5600	是	450	8.0%	完成前期工作、三通一平、施工围挡和定位放线，正在进行临建和供电工程施工。
15	数字沁水项目	龙港镇	融媒体中心	融媒体中心	新建	8043	8043	是	7609	94.6%	1. 完成大部分系统部署和测试，除数字孪生和时空地理平台未部署外，其余平台正在联调中。 2. 数据中台以及行业应用的数据对接方面，已有9个单位提供53628条数据，正在进行第三轮对接； 3. 完成政务云平台的安装和调试。 4. 智慧公交：完成城市公交40辆的安装和调测，电子站牌（40个）占用的土地问题正在与主管部门进行沟通协调。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-9月份投资完成额	投资完成率	1-9月份进展情况
16	鹏飞城隍庙商业广场项目	龙港镇	山西嘉和房地产开发有限公司	自然资源局	续建	47000	25000	是	13311	53.2%	完成东城主体施工，正在进行外墙施工；完成西市和南集外墙、门窗、安装施工，正在进行南集内装修和外网铺砖施工。
二、省级前期2个						1263265					
1	沁水抽水蓄能电站项目	龙港镇西坡村	中国华能集团山西分公司	水务局	前期	778400					前期手续办理：完成可研工作大纲咨询及三大专题编制工作，已启动《压覆矿资源调查评估》、《土地预审及选址报告》、《社会稳定风险评估报告》、《电站接入系统设计》等27项专项报告定标及收资工作。 现场工作进展情况：目前，预可研钻探作业已累计完成钻孔3120米，完成全部工作的100%；可研钻探已累计完成钻孔4967.75米，完成84.63%；勘探平硐掘进1280.3米，完成100%。
2	省道366老马岭至杨河桥改建工程	龙港镇郑庄镇端氏镇胡底乡	交通运输局	交通运输局	前期	484865					完成土地预审批复、可行性研究报告批复，正在编制勘察设计招标文件。

