

沁水县发展和改革局文件

沁发改发〔2023〕48号

沁水县发展和改革局 关于 1-8 月份全县重点工程项目 推进情况的通报

各重点工程项目责任单位，县直相关部门：

今年以来，我县始终将项目建设作为稳增长的重要抓手，全力以赴推动项目高质量发展，取得了明显成效。现将 1-8 月份全县重点工程项目进展情况通报如下：

一、基本情况

2023 年，全县省市县重点工程项目共 32 个，总投资 575.27 亿元，当年计划投资 45.04 亿元。具体为：

（一）建设项目 30 个，总投资 448.94 亿元，当年计划投

资 45.04 亿元。其中：省级 8 个，总投资 363.28 亿元，当年计划投资 19 亿元；市级 6 个，总投资 36.28 亿元，当年计划投资 6.5 亿元；县级 16 个，总投资 49.38 亿元，当年计划投资 19.54 亿元。

（二）省级前期项目 2 个，总投资 126.33 亿元。

二、进展情况

（一）建设项目进展情况

（1）开复工情况：1-8 月份，30 个建设项目已开复工 29 个，开复工率 96.7%，其中：20 个续建项目全部复工，复工率 100%；10 个新建项目中已开工 9 个，开工率 90%。

（2）投资完成情况：1-8 月份，30 个建设项目完成投资 45.04 亿元，投资完成率 100%。其中：省级 8 个，完成投资 21.95 亿元，投资完成率 115.5%；市级 6 个，完成投资 10.39 亿元，投资完成率 159.9%；县级 16 个，完成投资 12.7 亿元，投资完成率 65%。

（二）前期项目进展情况

省级前期项目 2 个，其中：沁水抽水蓄能电站项目，正在开展前期可研钻探工作，累计完成钻孔 4758.7 米，完成勘探平硐掘进 1280.3 米。省道 366 老马岭至杨河桥改建工程，完成省发改委可行性研究报告批复，正在编制勘察设计招标文件。

三、下一步措施

（一）提速项目建设进度。要强化时间观念和效率意识，

坚持目标、问题导向，抢工期，抓进度，保质量，全速推进，确保项目按期建成，尽快达效。

（二）强化项目调度督导。要加强项目调度，持续开展常态化督导检查，跟踪督办，协调解决项目建设中遇到的困难和问题，确保圆满完成年度目标任务。

（三）抓好项目谋划储备。要按照县发改局《关于做好 2024 年省市县重点工程 and 建设项目储备申报工作的通知》（沁发改发〔2023〕44 号）要求，抓紧包装、谋划、储备明年项目，同步推进计划新开工项目各项前期工作。

附件：2023 年 1-8 月份全县省市县重点工程项目进展情况表

沁水县发展和改革局

2023 年 9 月 11 日

（此件公开发布）



沁水县2023年1-8月份全县省市县重点工程项目进展情况表

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开工	1-8月份投资完成额	投资完成率	1-8月份进展情况
单位：万元											
合计32个											
一、建设项目30个											
(一) 省级建设8个											
1	马必区块南区煤层气资源开发项目	龙港镇 郑庄镇	亚美大陆煤层气有限公司	能源局	续建	464000	30000	是	70000	233.3%	完成钻井92口。
2	潘庄区块煤层气资源开发项目	嘉峰镇	美中能源有限公司	能源局	续建	480000	10000	是	7850	78.5%	完成钻井54口。
3	京津冀LNG调峰储备中心项目	端氏镇	山西聚力民生天然气储备有限公司	能投公司	续建	221600	30000	是	21600	72.0%	完成B储罐气顶升工作，液化装置及公用工程区域所有桩基施工及检测，综合楼、变配电室封顶施工。正在进行储罐B穹顶混凝土施工和场内主要道路和东西侧护坡施工。
4	郑庄矿井及洗煤厂项目	郑庄镇	沁水县鑫海能源有限责任公司	能源局	续建	830602	30000	是	42934	143.1%	矿建工程：完成井巷进尺1928.6米； 土建工程：正在进行联合建筑楼装饰装修和锅炉房、井口房及连廊、空气加热室等建筑施工； 安装工程：正在进行井下水泵房、中央变电所等施工设备安装。
5	东大矿井及选煤厂项目	郑庄镇	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	能源局	续建	624600	30000	是	32858	109.5%	矿建工程：完成井巷进尺3336米； 土建工程：完成主井提升机房屋室内装饰装修、水暖电安装和食堂室内铺砖、吊顶、门窗安装；完成宿舍楼室内装修、水暖电安装30%； 机电安装：完成主井井筒装备安装。矿井水处理站已投运。
6	里必煤矿及选煤厂项目	龙港镇	中煤华晋集团晋城能源有限公司	能源局	续建	608700	50000	是	37334	74.7%	矿建工程：完成井巷进尺3587.9米； 土建工程：正在进行办公楼、食堂、宿舍围护墙体砌筑、内外墙抹灰。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开工	1-8月份投资完成额	投资完成率	1-8月份进展情况
7	60万方煤层气液化项目	嘉峰镇潘庄村	山西伟联煤层气有限公司	嘉峰镇	续建	42000	5000	是	6968	139.4%	完成综合办公楼建设。 变电所：正在进行基础钢筋绑扎； 中控楼：正在进行土方回填、墙体混凝土浇筑； 联合厂房：正在进行内架支护、地下管网施工、管廊基础垫层浇筑； 压缩机厂房：正在进行钢结构防火涂料喷涂。
8	东大郑庄里必铁路专用线建设项目	龙港镇郑庄镇	晋能控股装备制造集团有限公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司	发改局	新建	361300	5000	否			取得建设项目用地预审与选址意见书、核准批复，完成初步设计初稿编制，完成项目接轨站技术方案初稿，组织相关专家进行技术论证，并根据专家论证意见修订完善方案，正在编制项目建设前期所要求的环评、水保、防洪和项目征地所需的压矿、林地报告，并与国铁太原局就站改措施进行积极协商。
(二) 市级建设6个											
1	国能200兆瓦光伏发电项目	龙港镇	国能沁水新能源有限公司	能源局	续建	100425	10000	是	18200	182.0%	升压站：完成首批光伏阵列并网和综合楼内装修，围墙、护坡和综合水泵房施工； 集电线路：首条集电线路17基塔已投运； 光伏区：完成浇筑8.3兆瓦，支架安装1.6兆瓦； 送出线路：送出线路共24基塔正式投运。
2	国电投100兆瓦地面集中光伏发电项目	十里乡	国家电投（山西沁水）新能源发电有限责任公司	能源局	续建	50000	10000	是	23712	237.1%	升压站：除储能正在施工，建筑、安装及调试工程全部完成； 集电线路：共40基，完成11基首并，正在施工剩余29基； 光伏场区：完成桩基打孔132兆瓦，桩基浇筑131兆瓦，支架组装123兆瓦，组件安装123兆瓦； 送出线路工程：全部完成，并通过国网验收。
3	粤电100兆瓦平价光伏项目	十里乡	沁水粤电能源有限公司	能源局	续建	45000	10000	是	20200	202.0%	升压站：基本具备带电条件； 送出线路：已完工； 光伏场区：组件安装完成104兆瓦。
4	沁水大医院建设项目	龙港镇	住建局	住建局	续建	60534	5000	是	9000	180.0%	综合楼室内精装修70%，室外场区工程60%，机电工程85%。
5	沁水煤层气田郑庄区块北部郑试59井区开发项目	郑庄镇	中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	能源局	新建	63863	10000	是	5000	50.0%	完成钻井10口。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开工	1-8月份投资完成额	投资完成率	1-8月份进展情况
6	杰诚100兆瓦光伏发电项目	柿庄镇	沁水县杰诚新能源有限公司	能源局	新建	43000	20000	是	27810	139.1%	升压站：完成升压站综合楼主体、35KV配电室主体施工，完成主变、GIS、SVG设备安装； 光伏区：累计完成清表94兆瓦，灌桩58兆瓦，组件安装30兆瓦； 集电线路：完成浇筑10基。
(三) 县级建设16个											
1	沁水党校迁建工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	25001	10000	是	5975	59.8%	完成教学楼一层地坪浇筑、报告厅二层主体、宿舍B二次结构、食堂屋面保温、图书馆地下室施工。
2	沁水东连接线交通枢纽工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	64475	30000	是	18990	63.3%	完成桥梁桩基60%，桥墩60%，土方工程40%，防洪渠31%，挡墙76%，地道60%，钢箱梁安装32%。
3	南山道路二期工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	17015	7600	是	5140	67.6%	完成南山主线路基土石方，边坡挡土墙施工，杏河桥、梅河桥已达标到铺设沥青条件；完成南山主线水稳底基层80%，路缘石40%，边沟80%。
4	玉皇山外环路工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	27315	12400	是	8158	65.8%	完成隧道地面混凝土铺装，桃园桥桥面达到铺设沥青条件；完成边坡挡土墙95%，支线1路基土石方30%，挡墙30%，支线2边沟100%。
5	城市综合服务中心项目	龙港镇	住建局	住建局	新建	20976	10000	是	6700	67.0%	完成主体结构65%，钢结构45%。
6	固县220KV变电站输变电工程	固县乡固庄村	国网晋城供电公司	国网晋城供电公司	新建	25094	8000	是	8949	111.9%	变电站：完成消防池、变压器、110KV及35KV区配电室基础浇筑和土建工程； 线路：完成51基杆塔基础的浇筑，正在开挖1杆塔基础。
7	煤层气产业综合实训基地建设项目	嘉峰镇	能投公司	能投公司	续建	53000	9000	是	5750	63.9%	综合实训楼：正在进行2层桥架和4层外墙及楼梯间砌体； 科创楼：完成二次结构及内墙抹灰，正在进行室内装修。
8	大唐100兆瓦光伏发电项目	端氏镇	大唐山西发电有限公司	能源局	续建	45000	15000	是	11000	73.3%	升压站：已完成10兆瓦并网发电； 光伏区：地块容量已落实90兆瓦，组件安装完成40兆瓦； 集电线路：已完成。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开工	1-8月份投资完成额	投资完成率	1-8月份进展情况
9	金风天翼120兆瓦光伏发电项目	十里乡沙庄村	山西宸宇新能源有限公司	能源局	新建	54000	20000	是	14256	71.3%	升压站：主变压器已就位并完成附件安装。完成综合楼及继保室吊顶45%，综合楼地砖铺设50%，东侧围墙砌筑60%； 送出线路：完成塔基开挖75.75%，塔基混凝土浇筑51.51%；塔基钢筋笼加工84.840%； 光伏区：完成灌注桩混凝土浇筑38.04%，灌注桩成孔43.68%，钢筋笼制作43.63%。
10	双创基地建设项目	端氏镇苏庄村	沁水县融煜经济开发有限公司	开发区	新建	35000	10000	是	6000	60.0%	完成公寓楼主体施工，正在进行孵化厂房基础钢筋绑扎。
11	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程	端氏镇嘉峰镇	交通运输局	交通运输局	新建	19213	10000	是	8500	85.0%	正在进行征地拆迁工作，桥梁桩基和挡墙基础施工。
12	太行板块旅游公路吕村至四十亩段工程	郑庄镇	交通运输局	交通运输局	续建	16725	4725	是	3300	69.8%	完成水毁地基层工程
13	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目	郑庄镇端氏镇嘉峰镇	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目部	水务局	续建	26441	10000	是	4998	50.0%	武安节点：完成工程建设任务的98%； 树理节点：完成工程建设任务的70%； 樊庄节点：完成场地清表、土方开挖回填、停车场结构层施工； 郑庄节点：完成水毁段挡墙修复工程，水闸基础浇筑，金属结构生产，桥梁预制及下部结构。
14	新城小学建设项目	龙港镇	教育局	教育局	新建	9492	5600	是	400	7.1%	正在进行供电工程施工。
15	数字沁水项目	龙港镇	融媒体中心	融媒体中心	新建	8043	8043	是	7607	94.6%	1.完成大部分系统部署，除数字孪生和时空地理平台未部署外，其余平台正在联调中。 2.数据中台以及行业应用的数据对接方面，已有9个单位提供53628条数据； 3.完成机房设备安装调试，公交公司大屏安装，公交车样车设备安装，政务中心公众号注册及备案。
16	鹏飞城隍庙商业广场项目	龙港镇	山西嘉和房地产开发有限公司	自然资源局	续建	47000	25000	是	11311	45.2%	完成南集9-19轴商铺1-3层主体建设； 完成东城主体80%，地下车库95%。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开工	1-8月份投资完成额	投资完成率	1-8月份进展情况
二、省级前期2个											
1	沁水抽水蓄能电站项目	龙港镇西坡村	中国华能集团山西分公司	水务局	前期	778400					前期手续办理：完成可研工作大纲咨询及三大专题编制工作，已启动《压覆矿产资源调查评估》、《土地预审及选址报告》、《社会稳定风险评估报告》、《电站接入系统设计》等27项专项报告定标及收资工作。 现场工作进展情况：目前，预可研钻探作业已累计完成钻孔3120米，完成全部工作的100%；可研钻探已累计完成钻孔4758.75米；勘探平硐掘进1280.3米，完成100%。
2	省道366老马岭至杨河桥改建工程	龙港镇郑庄镇端氏镇胡底乡	交通运输局	交通运输局	前期	484865					完成可行性研究报告批复，正在编制勘察设计招标文件。

