

沁水县发展和改革局文件

沁发改发〔2023〕58号

沁水县发展和改革局 关于 1-10 月份全县重点工程项目 推进情况的通报

各重点工程项目责任单位，县直相关部门：

进入四季度以来，我县狠抓项目建设，重点工程建设有序推进。现将 1-10 月份全县重点工程项目进展情况通报如下：

一、基本情况

2023 年，全县省市县重点工程项目共 32 个，总投资 575.27 亿元，当年计划投资 45.04 亿元。具体为：

（一）**建设项目 30 个**，总投资 448.94 亿元，当年计划投资 45.04 亿元。其中：**省级 8 个**，总投资 363.28 亿元，当年计

划投资 19 亿元；**市级 6 个**，总投资 36.28 亿元，当年计划投资 6.5 亿元；**县级 16 个**，总投资 49.38 亿元，当年计划投资 19.54 亿元。

（二）省级前期项目 2 个，总投资 126.33 亿元。

二、进展情况

（一）建设项目进展情况

1-10 月份，30 个建设项目完成投资 59.84 亿元，投资完成率 132.9%。其中：**省级 8 个**，完成投资 29.49 亿元，投资完成率 155.2%；**市级 6 个**，完成投资 13.78 亿元，投资完成率 212%；**县级 16 个**，完成投资 16.57 亿元，投资完成率 84.8%。

（二）前期项目进展情况

省级前期项目 2 个，其中：沁水抽水蓄能电站项目，已完成三大专题报告可研钻探工作，累计完成钻孔 4967 米，完成勘探平硐掘进 1280 米。省道 366 老马岭至杨河桥改建工程，已完成项目立项，勘察设计招标，目前正在进行初步设计的外业勘察。

三、下一步措施

（一）锚定目标加速项目推进。四季度是推动项目建设的黄金期，要对照年度建设目标，保持加压冲刺的精气神，争分夺秒抢工期，千方百计赶进度，全力推动重点工程建设提质增效，打好高质量收官战。

（二）压实责任主动靠前服务。要聚焦项目推进过程中遇到的困难和问题，压实责任，强化服务意识，派专人到施工现

场进行“保姆式”服务，全过程参与项目监督和管理，扎实推进，确保圆满完成年度建设目标。

（三）精准谋划夯实项目盘子。要按照《关于申报 2024 年省级重点工程项目的通知》要求，要深挖潜、多渠道做好明年项目谋划储备工作，确保更多符合条件的优质项目能够列入重点工程项目盘子。

附件：2023 年 1-10 月份全县省市县重点工程项目进展情况表

沁水县发展和改革局

2023 年 11 月 3 日

（此件公开发布）

沁水县2023年1-10月份全县省市县重点工程项目进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-10月份投资完成额	投资完成率	1-10月份进展情况
合计32个						5752679	450368		598381	132.9%	
一、建设项目30个						4489414	450368		598381	132.9%	
(一) 省级建设8个						3632802	190000		294939	155.2%	
1	马必区块南区煤层气资源开发项目	龙港镇郑庄镇	亚美大陆煤层气有限公司	能源局	续建	464000	30000	是	90000	300.0%	完成钻井120口。
2	潘庄区块煤层气资源开发项目	嘉峰镇	美中能源有限公司	能源局	续建	480000	10000	是	15390	153.9%	完成钻井75口。
3	京津冀LNG调峰储备中心项目	端氏镇	山西聚力民生天然气储备有限公司	能投公司	续建	221600	30000	是	31600	105.3%	完成B储罐气顶升工作，液化装置区冷箱和压缩机主体安装，综合楼、综合水泵房、变配电室、消防泵房封顶施工，正在进行储罐B穹顶混凝土施工、储罐A拱顶梁瓜皮板施工、压缩机厂房、场内主要道路、地埋管和东西侧护坡施工。
4	郑庄矿井及洗煤厂项目	郑庄镇	沁水县鑫海能源有限责任公司	能源局	续建	830602	30000	是	48433	161.4%	矿建工程：完成井巷进尺2426.1米； 土建工程：完成联合建筑楼、综合培训楼、生活水处理站施工，正在对调度指挥中心楼装饰装修及其他基础设施施工； 安装工程：副井井筒装备及其他设备安装完毕，具备试运行调试条件。
5	东大矿井及选煤厂项目	郑庄镇	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	能源局	续建	624600	30000	是	40786	136.0%	矿建工程：累计完成井巷进尺4203米； 土建工程：完成主井井口房主体框架结构施工、食堂室外散水施工和污水处理站综合车间内外墙抹灰；完成工业场地综合管网管沟施工75%，电缆和管道安装45%，正在进行单身宿舍楼室内装饰装修； 机电安装：完成主井提升机房部分设备安装。
6	里必煤矿及选煤厂项目	龙港镇	中煤华晋集团晋城能源有限公司	能源局	续建	608700	50000	是	57973	115.9%	矿建工程：完成井巷进尺4682.943米； 土建工程：正在进行行政办公楼室外地面硬化。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-10月份投资完成额	投资完成率	1-10月份进展情况
7	60万方煤层气液化项目	嘉峰镇潘庄村	山西伟联煤层气有限公司	嘉峰镇	续建	42000	5000	是	10757	215.1%	完成综合办公楼建设，变电所主体框架，联合厂房设备安装、地下管网、管廊基础垫层浇筑，正在进行中控楼外墙和压缩机厂房钢结构防火涂料喷涂。
8	东大郑庄里必铁路专用线建设项目	龙港镇郑庄镇	晋能控股装备制造集团有限公司铁路运输分公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司	发改局	新建	361300	5000	否			东大郑庄铁路专用线：取得建设项目用地预审与选址意见书、核准批复，完成初步设计初稿编制，完成项目接轨站技术方案初稿，组织相关专家进行技术论证，并根据专家论证意见修订完善方案，正在编制项目建设前期所要求的环评、水保、防洪和项目征地所需的压矿、林地报告，并与国铁太原局就站改措施进行积极协商。 里必铁路专用线：完成项目接轨站技术方案，项目可研报告重新修订完成，国铁太原局组织召开项目可研技术审查会，并形成了审查意见初稿。
(二) 市级建设6个						362822	65000		137831	212.0%	
1	国能200兆瓦光伏发电项目	龙港镇	国能沁水新能源有限公司	能源局	续建	100425	10000	是	22250	222.5%	升压站：已基本完工； 集电线路：首条集电线路17基塔已投运； 光伏区：完成浇筑16兆瓦，支架安装11.34兆瓦，光伏组件安装11兆瓦； 送出线路：送出线路共24基塔正式投运。
2	国电投100兆瓦地面集中光伏发电项目	十里乡	国家电投（山西沁水）新能源发电有限责任公司	能源局	续建	50000	10000	是	27481	274.8%	升压站：除储能正在施工，已送电； 集电线路：共40基，基础完成35基，组塔完成33基，架线完成31基，剩余部分正在施工； 光伏场区：完成桩基打孔132兆瓦，桩基浇筑131兆瓦，支架组装130兆瓦，组件安装130兆瓦； 送出线路工程：已送电。 并网：已并网15.75MW。
3	粤电100兆瓦平价光伏项目	十里乡	沁水粤电能源有限公司	能源局	续建	45000	10000	是	25600	256.0%	升压站：基本具备带电条件； 送出线路：已完工； 光伏场区：组件安装完成113兆瓦。
4	沁水大医院建设项目	龙港镇	住建局	住建局	续建	60534	5000	是	12000	240.0%	综合楼室内外精装修85%，室外场区工程70%，机电工程90%。
5	沁水煤层气田郑庄区块北部郑试59井区开发项目	郑庄镇	中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	能源局	新建	63863	10000	是	8000	80.0%	完成钻井10口，压裂3口。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-10月份投资完成额	投资完成率	1-10月份进展情况
6	杰诚100兆瓦光伏发电项目	柿庄镇	沁水县杰诚新能源有限公司	能源局	新建	43000	20000	是	42500	212.5%	升压站：进入调试阶段； 光伏区：组件安装50兆瓦； 集电线路：组塔完成23基； 外送线路：完成浇筑6基。
(三) 县级建设16个						493790	195368		165700	84.8%	
1	沁水党校迁建工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	25001	10000	是	8700	87.0%	完成教学楼、食堂、宿舍ABC二次结构和报告厅二层主体施工；正在进行图书馆三层浇筑，展览馆土方开挖，边坡支护和教学楼抹灰。
2	沁水东连接线交通枢纽工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	64475	30000	是	26790	89.3%	完成桥梁桩基施工；完成桥墩91%，土方工程52%，防洪渠40%，挡墙85%，地道74%，钢箱梁安装45%，现浇梁34%。
3	南山道路二期工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	17015	7600	是	6585	86.6%	完成南山主线路基土石方，边坡挡土墙施工，杏河桥、梅河桥已达到铺设沥青条件；完成南山主线水稳底基层、路缘石、边沟和沥青施工。
4	玉皇山外环路工程	龙港镇	住建局	住建局	续建	27315	12400	是	10750	86.7%	完成主线路基土石方施工；桃园隧道已贯通，完成隧道地面混凝土铺装，桃园桥桥面铺装及护栏浇筑施工；完成支线1路基土石方70%，挡墙60%；完成支线2沥青面层。
5	城市综合服务中心项目	龙港镇	住建局	住建局	新建	20976	10000	是	8850	88.5%	完成主体结构87%，钢结构92%。
6	固县220KV变电站输变电工程	固县乡固县村	国网晋城供电公司	国网晋城供电公司	新建	25094	8000	是	10768	134.6%	变电站：完成消防池、变压器、110KV及35KV区配电室基础浇筑和土建工程，完成工程量的70%； 线路：完成79基杆塔基础的浇筑，完成工程量的60%。
7	煤层气产业综合实训基地建设项目	嘉峰镇	能投公司	能投公司	续建	53000	9000	是	7600	84.4%	科创楼：完成二次结构及内墙抹灰，正在进行室内装修。 实训楼：完成正负零以上二次结构及屋面防水部分工作，外墙吊篮安装70%，幕墙埋板安装50%，地下室给排水及桥架完成95%，4-8层水电开槽预埋完成80%。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-10月份投资完成额	投资完成率	1-10月份进展情况
8	大唐100兆瓦光伏发电项目	端氏镇	大唐山西发电有限公司	能源局	续建	45000	15000	是	12050	80.3%	升压站：已全容量并网； 光伏区：地块容量已落实90兆瓦，组件安装完成50兆瓦； 集电线路：已完成。
9	金风天翼120兆瓦光伏发电项目	十里乡沙庄村	山西宸宇新能源有限公司	能源局	新建	54000	20000	是	18647	93.2%	升压站：基本完成； 光伏区：正在进行90兆瓦的组件安装； 集电线路：组塔2基。
10	双创基地建设项目	端氏镇苏庄村	沁水县融煜经济开发有限公司	开发区	新建	35000	10000	是	12000	120.0%	完成数据中心四层主体结构和孵化厂房二层主体结构和煤层气服务中心主楼主体结构施工。
11	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程	端氏镇嘉峰镇	交通运输局	交通运输局	新建	19213	10000	是	8800	88.0%	正在进行桥梁桩基、路基土石方及路基防护工程施工。
12	太行板块旅游公路吕村至四十亩段工程	郑庄镇	交通运输局	交通运输局	续建	16725	4725	是	4400	93.1%	完成全部路基、桥涵、下柏侯观景台和官亭观景台基础工程，完成主线14公里路面工程底基层铺装、油面9公里铺装、正在进行观景台铺装。
13	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目	郑庄镇 端氏镇 嘉峰镇	沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目部	水务局	续建	26441	10000	是	6250	62.5%	武安节点：已完工； 树理节点：完成工程建设任务的90%； 窦庄节点：完成场地清表、土方开挖回填、停车场结构层施工； 郑庄节点：完成郑庄桥梁。
14	新城小学建设项目	龙港镇	教育局	教育局	新建	9492	5600	是	800	14.3%	完成三通一平、原有建筑拆除清运、施工围挡、定位放线、临建和基础开挖，正在进行电力工程和桩基基础施工。
15	数字沁水项目	龙港镇	融媒体中心	融媒体中心	新建	8043	8043	是	7610	94.6%	1. 系统部署：所有平台都已经部署测试完成，数字孪生平台十月底三维数据处理完成。 2. 数据对接：目前只有11家单位提供约6万条数据，其余25家单位未提供数据，第三轮数据对接进行中。 3. 验收材料：已经整理完成，专家正在审核中 4. 验收进度：所有平台已经初验完成，终验准备中。

序号	项目名称	建设地点	建设单位	责任单位	建设性质	总投资	2023年计划投资	是否开复工	1-10月份投资完成额	投资完成率	1-10月份进展情况
16	鹏飞城隍庙商业广场项目	龙港镇	山西嘉和房地产开发有限公司	自然资源局	续建	47000	25000	是	15011	60.0%	完成东城主体施工，二次结构施工完成60%；完成南集外网施工80%，南集内装修50%。
二、省级前期2个						1263265					
1	沁水抽水蓄能电站项目	龙港镇西坡村	中国华能集团山西分公司	水务局	前期	778400					前期手续办理：已完成预可研全部工作，并取得预可研审查意见。完成可研工作大纲咨询及三大专题编制工作，已启动《压覆矿资源调查评估》、《土地预审及选址报告》、《社会稳定风险评估报告》、《电站接入系统设计》等27项专项报告定标及收资工作。 现场工作进展情况：目前钻探、硐探深度已达到三大专题设计深度，累计完成钻探4967.75m，支硐硐探累计完成686米。
2	省道366老马岭至杨河桥改建工程	龙港镇郑庄镇端氏镇胡底乡	交通运输局	交通运输局	前期	484865					已完成项目立项，勘察设计招标，目前正在进行初步设计的外业勘察。