

沁水县发展和改革局文件

沁发改发〔2023〕49号

沁水县发展和改革局 关于转发市发改委《沁水县城滨河南路工程 概算调整批复》的通知

县住房和城乡建设管理局：

市发展和改革委员会以晋市发改投资发〔2023〕235号文对沁水县城滨河南路工程概算调整予以批复，现将批复文件原文转发给你们，请按照文件精神抓紧时间办理相关事宜。

沁水县发展和改革局
2023年9月13日



(此文主动公开)

沁水县发展和改革局办公室

2023年9月13日印发

晋城市发展和改革委员会文件

晋市发改投资发〔2023〕235号

晋城市发展和改革委员会 关于沁水县城滨河南路工程概算调整的 批 复

沁水县发改局：

沁发改字〔2023〕32号文悉。

我委于2008年以晋市发改投资发〔2008〕294号文批复沁水县城滨河南路工程初步设计，批复工程概算总投资10972万元，其中：工程费用9161万元、设备及工器具购置费6万元、其他费用1282万元、预备费523万元。资金来源由沁水县政府自筹解决。2009年4月该项目开工建设，工程实施过程中，因土方工程变更、增加边坡抢险加固工程、增加综合管沟及排污管线等原因，导致项目概算较批复情况发生变化。根据沁水县政府2023年第37次常务会议纪要精神，结合沁审投报〔2019〕42号《审计报告》及晋城昱华会计师事务所出具的《竣工财务决算审

核报告》，现对沁水县城滨河南路工程概算调整批复如下。

一、同意工程费用增加 2093 万元。其中：

1. 路基工程增加 3660 万元；
2. 路面工程增加 860 万元；
3. 桥梁涵洞工程减少 2903 万元；
4. 交叉工程减少 12 万元；
5. 其他工程及沿线设施增加 181 万元；
6. 临时工程减少 17 万元；
7. 利润和税金增加 324 万元。

二、同意设备及工器具购置费增加 88 万元。

三、同意其他费用增加 147 万元。其中：

1. 土地青苗补偿和安置费增加 19 万元；
2. 建设项目管理费减少 44 万元；
3. 勘察设计费增加 172 万元。

四、预备费冲抵超概算部分投资，减少 523 万元。

综合上述调整后，沁水县城滨河南路工程概算总投资由 10972 万元增加至 12777 万元，增加概算 1805 万元由沁水县政府自筹解决。

接文后，请据此抓紧办理相关事宜。

此复

晋城市发展和改革委员会

2023 年 8 月 23 日

(此文主动公开)

晋城市发展和改革委员会办公室

2023 年 8 月 23 日印发

沁水县城滨河南路工程概算调整表

单位: 万元

工程或费用名称	原批复概算	调整内容(增加 "+"减少"-")	调整后内容	调整原因
合 计	10972	+1805	12777	
一、建设工程费	9161	+2093	11254	
1、路基工程	1916	+3660	5576	
1.1土方工程	620	+1206	1826	土方挖填变更为沙砾挖填
1.2排水工程	140	+130	270	增加污水管网工程
1.3防护工程	1073	+1707	2780	新增边坡抢险加固工程
1.4特殊路基处理	83	+617	700	
2、路面工程	1416	+860	2276	
3、桥梁、涵洞工程	4745	-2903	1842	东汉大桥未实施
4、交叉工程	12	-12	0	交叉工程未实施
5、其他工程及沿线 设施	474	+181	655	
5.1清除场地	45	+27	72	
5.2拆除工程	21	+17	38	
5.3安全设施	360	+19	379	
5.4绿化工程	47	+119	166	
5.5交工前养护费	1	-1	0	
6、临时工程	31	-17	14	
7、计划利润	272	+324	891	
8、税金	295			
二、设备及工具、 器具购置费	6	+88	94	增加电源设备购置
三、其他费用	1282	+147	1429	
1、土地、青苗等补 偿和安置补助费	589	+19	608	
1.1土地、青苗等补 偿费	346	+197	543	
1.2安置补助费	243	-178	65	
2、建设项目管理费	395	-44	351	
2.1建设单位管理费	179	+12	191	

沁水县城滨河南路工程概算调整表

单位：万元

工程或费用名称	原批复概算	调整内容(增加 "+"减少"-")	调整后内容	调整原因
2.2工程质量监督费	13	-13	0	
2.3监理费	183	-23	160	
2.4定额编制管理费	11	-11	0	
2.5设计文件审查费	9	-9	0	
3、勘察设计费	298	+172	470	
四、工程预备费	523	-523	0	冲抵超概算投资