

沁水县民政局

关于 2023 年度省级福利彩票公益金 资助项目月度报告

一、项目基本情况

沁水县区域性养老服务中心和社区助老服务站点（未成年人保护中心）灾后改造和功能提升项目建设地点位于沁水县龙港镇、固县乡、端氏镇及郑庄镇。该项目为改建项目，建设期限为十八个月。项目总改造建筑面积 7106.92 m²，室外景观改造面积 5696.84 m²。主要建设内容包括对社会助老服务站点、端氏镇敬老院、固县乡敬老院、郑庄镇敬老院进行适老化和安全改造、室外景观绿化、道路铺装工程硬化及其他配套设施建设等。

二截止目前项目实施进展情况

截止目前，龙港镇社区服务站点、端氏敬老院和郑庄敬老院室内外装修工程已全部完工。固县乡敬老院室内外装修工程正在施工。

根据《晋城市财政局关于提前下达 2023 年省级福利彩票公益金资助项目预算的通知》（晋市财综[2022]39 号）拨付给我单位的省级福利彩票公益金 136 万元，专项用于区域性养老服务中心和社区助老服务站点灾后改造和功能提升工程项目。

三下一步工作计划

下一步计划抓紧时间进行固县敬老院的室内适老化和

安全改造、室外景观绿化、道路铺装工程硬化及其他配套设施建设等。争取 8 月底完工。



2023年8月9日